

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S

Provincia di Avellino

(tel. **082743021** fax **43081**)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **06** DEL **21.01.2014**

Reg. gen. N. *16 del 21.01.14*

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade rurali . Approvazione stato finale .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 05.02.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui per lavori € 1.050.634,18 ed € 249.365,82 per somme a disposizione;
- che i lavori sono finanziati con fondi di cui alla L. 219/1981 ;
- con contratto rep. n. 244 del 29.09.2011 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 07.10.2011 al n. 446 serie I i lavori venivano affidati alla ditta TAVA di Angelo Trunfio e c. snc con sede in Villamaina (AV) per l'importo di € 529.998,61 di cui € 9.154,75 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- con determina n. 101 del 03.11.2011 è stato approvato il 1° SAL dei lavori a tutto il 28.10.2011 di € 203.161,29 di cui € 3.509,24 per o.s. e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 202.163,00 , oltre IVA, di cui € 198.653,76 per lavori e € 3.509,24 per o.s.;
- con determina n. 127 del 6.12.2012 è stato approvato il 2° SAL dei lavori a tutto il 19.11.2012 di € 323.394,58 di cui € 5.584,00 per o.s. e liquidato il 2° certificato di pagamento di € 120.614,29, oltre IVA, di cui € 117.539,29 per lavori e € 2.075,00 per o.s.;
- con determina n. 25 del 08.04.2013 è stata approvata perizia di variante avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	€ 771 605,86
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 6 723,42
a detrarre ribasso del 49,99% su € 764.882,44	€ 382 364,73
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 389 241,13
A 3. Lavori in economia al netto	€ 22 298,26
A 4. Oneri sicurezza indiretti	€ 10 122,29
A 5. Anticipazioni dell'Impresa per caratterizzazioni, smaltimenti etc,	€ 2 369,63
TOTALE LAVORI	€ 424 031,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 21%	€ 89 046,58
B 2. Oneri tecnici	€ 90 250,00
B 3. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	€ 23 320,60
B 4. Oneri UTC	€ 21 016,68
B 5. Commissione gara, commissione collaudo, geologia, ecc	€ 15 000,00
B 6. Pubblicità	€ 2 000,00
B 7. Imprevisti	€ 3 657,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 244 291,58
TOTALE COMPLESSIVO	€ 668 322,89
ECONOMIE	€ 631 677,11

- con determina n. 31 del 6.05.2013 è stato approvato il 3° SAL dei lavori a tutto il 04.12.2012 di € 385.864,48 di cui € 345.010,14 per lavori, € 24.667,89 per lavori in economia e somministrazioni su fattura, € 6.064,16 per o.s. e € 10.122,29 e liquidato il 3° certificato di pagamento di € 48.022,00, oltre IVA, di cui € 12.751,90 per lavori, € 24.667,89, € 479,92 per o.s. e € 10.122,29 per o.s.i.;
- con determina n. 62 del 14.11.2013 è stato approvato il 4° ed ultimo SAL dei lavori a tutto il 09.08.2013 di € 424.029,68 di cui € 382.516,10 per lavori, € 24.667,89 per lavori in economia e somministrazioni su fattura, € 6.723,40 per o.s. e € 10.122,29 per o.s.i. e liquidato il 4° certificato di pagamento di € 37.998,00, oltre IVA, di cui € 37.318,74 per lavori e € 659,26 per o.s.

Dato atto che

- la Direzione dei Lavori, nella persona del geom. Vitiello Pierino, ha fatto pervenire la relazione sul conto finale, assunta al protocollo di questo Ente al n. 6261/2013, in uno al certificato di ultimazione e allo Stato Finale dei Lavori per l'importo di € 424.029,68 di cui € 389.239,50 per lavori compresi oneri della sicurezza diretti, € 10.122,20 o.s.i., € 22.298,26 per lavori in economia, € 2.369,63 per anticipazione della impresa, dalla quale risulta che l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve e, per l'impresa appaltatrice, un credito di € 1.912,69 oltre IVA al 22% e quindi complessivi € 2.333,48;
- il geom. Vitiello Pierino, incaricato con determina n. 37/2009, con nota in atti prot. n. 104 del 9.01.2014 ha richiesto il saldo delle competenze professionali giusta fattura allegata n. 02 del 9.01.2014 di € 54.215,82 di cui € 42.730,00 per onorario, € 1.709,20 per contributo Cassa e € 9.776,62 per IVA;
- il dr. Geologo Gianpiero Monti, incaricato con determina n. 73/2011, con nota in atti prot. n. 5056/2012 ha richiesto il pagamento in acconto delle competenze professionali spettanti giusta fattura n. 16 del 4.10.2012 di € 3.702,60 di cui € 3.000,00 per onorario, € 600,00 per contributo cassa e € 642,60 per IVA e con nota in atti prot. n. 129 del 10.01.2014 il pagamento a saldo delle competenze spettanti giusta fattura n. 102 del 10.01.2014 di € 4.355,40 di cui € 3.500,00 per onorario, € 70,00 per contributo Cassa e € 785,40 per IVA;
- i lavori sono stati ultimati in data 10.08.2013 come attestato dalla D.L. nella relazione sul conto finale;

Dato atto che

- gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;

RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;

RITENUTO in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia, di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e a trasmettere tutta la documentazione di cui all'art. 217 del DPR 207/2010 alla commissione di collaudo nominata con determina n. n. 72/2011;

RITENUTO opportuno altresì procedere, contestualmente all'approvazione degli atti di contabilità finale, alla rideterminazione del quadro tecnico economico di assestamento finale della spesa;

Visto il quadro economico, rideterminato sulla scorta delle risultanze dello Stato Finale e delle singole poste economiche costituenti le somme a disposizione, di seguito riportato:

	<i>in EURO</i> €
A) Lavori al netto+ o.s.d.	389.239,50
B) Oneri per la sicurezza	10.122,29
C) liste in economia	22.298,26
D) anticipazione impresa	2.369,63
TOTALE	424.029,68
E) Somme a disposizione:	
1. IVA sui lavori	89.678,84
2. relazione geologica + IVA + Cassa	8.058,00
3. progettazione,direzione lavori,c.s. in fase di p.,c.s. in fase di e.	90.250,00
4. IVA e Cassa	23.374,78
5. oneri UTC	21.016,68 ✓
6. commissione di gara	6.469,32
7. collaudo + IVA + Cassa	8.500,00
8. contributo avcp	400,00
9. pubblicità gara	3.240,00
TOTALE	250.987,62
TOTALE GENERALE	675.017,30
ECONOMIE	624.982,70

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA


1) di prendere atto della relazione sul conto finale e degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione strade rurali , predisposti dal direttore dei lavori geom. Vitiello Pierino , e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, che presenta il seguente stato finale:

- importo netto dei lavori eseguiti (compresi o.s.d.) € 389.239,50
- lavori in economia € 22.298,26
- oneri della sicurezza indiretti € 10.122,29
- certificati di acconto già emessi € 422.116,99
- credito netto dell'impresa € 1.912,69

- 2) di prendere atto del quadro economico di spesa finale come in premessa riportato;
- 3) di dare atto che all'impresa appaltatrice, TAVA srl con sede in Villamaina, deve essere liquidata e pagata la somma di € 2.333,48 compreso di IVA al 22% ;
- 4) di dare atto che all'UTC per oneri di cui all'art. 92 del D.Lvo 163/2006 deve essere liquidata e pagata la somma di € 21.016,68 da ripartire secondo le aliquote di cui al Regolamento : € 2.101,67 geom. Buscetto Gerardo - € 2.101,67 Di Pietro Rosario Marino - € 16.813,34 ing. Giuseppe Graziano ;
- 5) di liquidare e pagare al geom. Vitiello Pierino la somma di € 54.215,82 compresa IVA e contributo Cassa a saldo delle competenze spettanti per progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.;
- 6) di liquidare e pagare al dr. Geologo Gianpiero Monti la somma di € 8.558,00 comprensiva di IVA e contributo Cassa a saldo delle competenze professionali spettanti per relazione geologica;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 86.133,98 trova copertura all'intervento 2080101/40 b. 2014 rr.pp. in corso di predisposizione ;
- 8) di pagare a presentazione di regolare fattura e secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva e nei limiti delle somme disponibili ;
- 9) di trasmettere alla commissione di collaudo in uno alla presente tutta la documentazione di cui all'art. 217 del DPR 207/2010;
- 10) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegni di spesa;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 21.01.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PIÙE TOI TO GALLI TLANO TETTORIO

31/01/2014 - 15/02/2014

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PIÙE TOI TO GALLI TLANO TETTORIO

Alfredo Stabile



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **06** DEL **21.01.2014**

Reg. gen. N. *16 del 31.01.14*

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade rurali . Approvazione stato finale .

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : *FAVOREVOLE*

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: *FAVOREVOLE*

Morra De Sanctis *30/1/2014*

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. *2080101/40*

Morra De Sanctis, lì