

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 27 DEL 05/05/16

Reg. gen. N. 67 del 05/05/16

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali . Approvazione stato finale, CRE e liquidazioni . CIG: 388512249BD .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali per un importo complessivo di € 460.000,00 finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4523229 assistito da contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 318 del 4.10.2013 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 07.10.2013 al n. 2424 i lavori venivano affidati alla ditta Scarabeo Nicandro spa di Venafro (IS) per l'importo di € 316.236,45 di cui € 310.626,45 per lavori , € 5.610,00 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- con propria determinazione n. 71 del 21.11.2013 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 25.10.2013 di € 136.877,47 di cui € 134.449,28 per lavori al netto e € 2.428,19 per oneri della sicurezza e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 149.825,50 IVA compresa;
- con propria determinazione n. 28 del 26.03.2014 è stato approvato il 2° SAL dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali , giusta contratto rep. 318/2013 , di € 260.241,93 di cui € 255.625,27 per lavori al netto e € 4.616,66 per oneri della sicurezza e liquidato il 2° certificato di pagamento di € 135.033,80 IVA compresa (fattura n.18 del 28.02.2014);
- con propria determinazione n. 99 del 01.12.2014 si prendeva atto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lvo 163/2006, della cessione (contratto di cessione ramo di azienda rep. n. 78506 racc. n. 24019 notaio Agostino Longobardi) da parte della ditta Scarabeo Nicandro spa di Venafro (IS) alla ditta E.S.co. SMART srl con sede in Sesto Campano (IS), dell'attività dell'azienda avente ad oggetto anche la costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione contrade rurali di cui al contratto rep. 318/2013;
- con atto notarile del dr. Agostino Longobardi del 11.08.2014 rep.n. 78536 racc. n. 24037 è stato effettuato l'aumento del capitale con conseguente trasformazione della società E.S.CO. smart automation srl in S.p.A. assumendo la nuova denominazione di " E.S.CO. SMART AUTOMATION S.p.A."
- con propria determinazione n. 100 del 09.12.2014 è stato approvato il 3° SAL dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali di € 315.563,85 di cui € 309.965,78 per lavori al netto e € 5.598,07 per oneri della sicurezza e liquidato il 3° certificato di pagamento di € 60.556,10 IVA compresa (fattura n.41 del 01.12.2014);
- con propria determinazione n. 30 del 06.05.2015 è stata approvata perizia di variante dell'importo netto per lavori di € 324.928,80 di cui € 5.764,20 per oneri della sicurezza;
- con propria determinazione n. 31 del 12.05.2015 è stato approvato il 4° SAL dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali di € 324.928,80 di cui € 319.164,60 per lavori al netto e € 5.764,20 per oneri della sicurezza e liquidato a favore della ditta " E.S.CO. SMART AUTOMATION S.p.A." - il 4° certificato di pagamento di € 9.318,00 IVA compresa (fattura n. 43 del 31.03.2015);

DATO ATTO

che a lavori ultimati, l'Ufficio di Direzione tecnica, ha rimesso gli atti di contabilità finale corredati, tra l'altro, dal certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO

- che l'impresa appaltatrice ha firmato, senza riserva alcuna, sia gli atti di contabilità finale che il Certificato di Regolare Esecuzione come predisposti dall'Ufficio di Direzione lavori riconoscendone, di conseguenza, le risultanze;
- che ai sensi delle vigenti normative, si rende necessario approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione in questione, liquidando, nel contempo, quanto ancora spettante all'Impresa appaltatrice;
- che l'importo a credito della ditta appaltatrice, come desunto dai documenti contabili, ammonta a € 1.596,90 oltre IVA al 10% e quindi a complessivi € 1.756,48;
- che gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;

Riconosciuta la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;

Ritenuto in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia , di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e alle relative conseguenti liquidazioni e al CRE;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per le ragioni e motivazioni esposte in narrativa, che puntualmente si richiamano, gli atti di contabilità finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di " costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali " , eseguiti dall'Impresa E.S.Co. smart automazioni con sede in Sesto Campano (IS) – P.IVA 00287070643 - , ammontanti a complessivi € 324.928,80 oltre IVA ;

2) DI LIQUIDARE, in dipendenza dell'approvazione di cui al punto 1), all'Impresa suddetta il saldo di ogni sua spettanza determinato in complessivi € 1.756,48 di cui € 1.596,90 per lavori al netto del ribasso contrattuale e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza e € 159,68 per IVA nonché € 7.012,04 di cui € 6.374,58 per lavori e forniture in economia e € 637,46 per IVA;

3) DI LIQUIDARE all'impresa E.S.Co. a saldo della fattura n. 43/2015 la somma di € 931,80 di cui € 847,09 per lavori e € 84,71 per IVA;

4) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla ditta E.S.Co. smart automazioni con sede in Sesto Campano (IS) la somma di € 9.700,32 IVA compresa a presentazione di regolare fattura e secondo le modalità ivi indicate previo accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP e verifica della regolarità contributiva ;

5) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura al CAP.304300/1 Bilancio 2016-2018;

6) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.

- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 27 DEL 05/05/2016

Reg. gen. N. 67 del 05/05/2016


OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali . Approvazione stato finale, CRE e liquidazioni . CIG: 388512249BD .

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano



- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 10/05/2016 AL 25/05/2016.....
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO

