

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
N. 34 DEL 21/07/2019

Reg. gen. N83 del 21/07/19

Oggetto	Lavori di costruzione loculi cimiteriali. Approvazione stato finale e CRE con liquidazione saldo - CIG: 6779208B68 -
---------	--

**IL RESPONSABILE DELL'UTC**

**PREMESSO che:**

- con Deliberazione di G.C. n. 31 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "costruzione loculi cimiteriali", per l'importo complessivo di € 68.192,40 di cui: € 48.250,97 per lavori a base d'asta di cui € 34.123,55 per lavori soggetti a ribasso, € 9.650,19, per costo manodopera non soggetto a ribasso e € 4.477,23 costi sicurezza non soggetti a ribasso ed € 19.941,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 66 del 06.09.2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta VS Costruzioni srl con sede in Teora alla via Nazionale,27 - P. IVA 02860150644 - per il prezzo di € 39.553,39 al netto del ribasso offerto del 25,50% comprensivo di € 4.477,23 per o.s. ed € 9.654,11 per costo del personale non soggetti a ribasso;
- in data 30.12.2016 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge
- in data 03.01.2017 è stata stipulata scrittura privata regolante i rapporti tra ditta appaltatrice e stazione appaltante;

**RILEVATO che:**

- con propria determinazione n. 38 del 30.05.2017 è stato approvato il I° SAL dell'importo netto di € 31.780,45 oltre IVA e liquidato il I° certificato di pagamento di € 34.783,82 di cui € 3.162,17 per IVA in regime di scissione dei pagamenti nonché liquidato a favore dell'arch. Mannetti Franco un acconto di € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorario , € 120,00 per Inarcassa e € 686,40 per IVA al 22% sulle competenze professionali spettanti per direzione dei lavori;
- con propria determinazione n. 55 dell'11.07.2017 veniva approvata perizia integrativa per lavori supplementari dell'importo netto di € 6.584,86 di cui € 299,02 per o.s. e € 2.773,20 per costo del personale oltre IVA;
- con propria determinazione n. 23 del 05.05.2018 è stato approvato il II° SAL dell'importo netto di € 46.712,51 oltre IVA e liquidato il II° certificato di pagamento di € 16.343,03 di cui € 1.485,73 per IVA in regime di scissione dei pagamenti nonché liquidato a favore dell'arch. Mannetti Franco un ulteriore acconto di € 3.000,00 di cui € 2.885,00 per onorario e € 115,00 per Inarcassa, sulle competenze professionali spettanti per direzione dei lavori;

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto in data 26.02.2019 dalla direzione lavori arch. Francesco Mannetti e firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve, che liquida la somma spettante all'impresa VS costruzioni di Teora per un importo di € 1.656,26 oltre IVA ;

**VISTO**

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori firmato dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

• Lavori da stato finale	€ 41.358,26
• Oneri sicurezza	€ 4.776,25
• Oneri di scarica	€ 2.000,00
Sommano	€ 48.135,21
A detrarre acconti corrisposti	€ 46.478,956
Restano nette	€ 1.656,26

**VERIFICATA** che la ditta VS Costruzioni srl è in regola con i versamenti contributivi giusto DURC prot. INAIL n.15712989 con scadenza 23.07.2019;

**VISTE**

- la fattura elettronica n. 11/PA del 04.07.2019, presentata dalla ditta VS Costruzioni srl dell'importo di € 1.821,89 , di cui € 1.656,26 per lavori e € 165,63 per IVA soggetta al regime di scissione dei pagamenti;

-la fattura elettronica n. 5/PA del 27.06.2019, presentata dall'Arch. Francesco MANNETTI, dell'importo complessivo di € 115,00, in regime fiscale RF19 (regime forfettario) a saldo per le prestazioni professionali di Direzione lavori ;

- la fattura elettronica n. 1/PA del 01.07.2019, presentata dall'ing. Anna Zarra, dell'importo complessivo di € 1.510,00, in regime fiscale RF19 (regime forfettario) a saldo per le prestazioni professionali di Collaudatore statico ;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla approvazione dello stato finale e CRE nonché liquidazione delle sopra citate fatture;

**VISTO** l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

**Richiamato** il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 05/2015

**Visti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

**DETERMINA**

-DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI APPROVARE lo stato finale e il CRE redatti dalla direzione lavori nella persona dell'arch. Francesco Mannetti e firmato dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

• Lavori da stato finale	€ 41.358,26
• Oneri sicurezza	€ 4.776,25
• Oneri di discarica	€ 2.000,00
Sommano	€ 48.135,21
A detrarre acconti corrisposti	€ 46.478,956
Restano nette	€ 1.656,26

-DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta appaltatrice l'importo complessivo lordo di € 1.821,89, di cui € 1.656,26 per lavori e € 165,63 per IVA soggetta al regime di scissione dei pagamenti, giusta fattura elettronica n. 11/PA del 04.07.2019;

-DI LIQUIDARE e pagare a favore dell'arch. Francesco Mannetti a titolo di saldo l'importo complessivo di € 115,00, in regime fiscale RF19 (regime forfettario) per le prestazioni professionali di Direzione lavori giusta fattura elettronica n. 5/PA del 27.06.2019;

-DI LIQUIDARE e pagare a favore dell'ing. Anna Zarra dell'importo complessivo di € 1.510,00, in regime fiscale RF19 (regime forfettario) a saldo per le prestazioni professionali di Collaudatore statico giusta fattura elettronica n. 1/PA del 01.07.2019;

-DI IMPUTARE la somma complessiva di € **3.446,89** al cap. 300401 RR.PP.;

-DI DARE ATTO che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC



Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. 082743021 fax 43081)  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Reg. gen. N. 83 del 21/07/19 N. 34 DEL 21/07/19

Oggetto	Lavori di costruzione loculi cimiteriali. Approvazione stato finale e CRE con liquidazione saldo – CIG: 6779208B68 -
---------	--

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.



- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

  
Ing Giuseppe Graziano  


- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 11/07/2019 AL 26/07/2019  
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO  

