

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **43** DEL 18.06.2015

Reg. gen. N. **128** **11** **26.6.15**

OGGETTO: Lavori di completamento " Parco Naturale" . GIG: 4858226EE8. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione finale lavori e competenze professionali.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

che con provvedimento di Giunta Comunale n° 59 del 14 dicembre 2012, esecutivo, è stato approvato - a tutti gli effetti di legge – il progetto esecutivo dei lavori di "Lavori di completamento PARCO NATURALE " , redatto dall'arch. Maria Luisa Barcaccia , nell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 155.152,83 a base d'appalto (€ 141.928,83 assoggettabili a ribasso ed € 13.224,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con determinazione dirigenziale n° 11 del 22/01/2013, si è tra l'altro stabilito di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 82 del D.Lvo. 163/2006 , con il criterio del prezzo più basso determinato sull'elenco prezzi posto a base di gara, approvando il relativo schema di bando ;

- con propria determinazione n. 26/2013 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SACCO Giovanni da Pontecagnano (SA) per il prezzo di € 95.476,94 al netto del ribasso d'asta del 32,729% oltre o.s. per € 13.224,00;

- che con contratto rep. n. 333 del 27 marzo 2014 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 31.03.2014 al n. 429 serie 1T i lavori sono stati affidati alla ditta Sacco Giovanni srl – P.IVA 04195380656 - per il prezzo di € 95.476,94 al netto del ribasso d'asta del 32,729% oltre o.s. per € 13.224,00;

- che con propria determinazione n. 69 del 21.11.2013 è stato approvato il 1° Sal dell'importo di € 50.392,17 comprensivi di o.s. e liquidato il 1° certificato pagamento per € 50.140,00 comprensivi di o.s. oltre IVA;

- che con propria determinazione è stata approvata perizia di variante e suppletiva dell'importo netto per lavori di € 128.930,12 di cui € 115.706,12 per lavori a misura e € 13.224,00 per o.s. come da quadro economico di spesa di seguito riportato ;

A) LAVORI	
A 1. Importo netto lavori a misura	€ 115.706,12
A 2. Oneri sicurezza	€ 13.224,00
TOTALE LAVORI	€ 128.930,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori	€ 28.364,63
B 2. Progettazione e DL	€ 25.00,00
B 3. CSE	€ 3.924,00
B 4. Calcoli in c.a.	€ 1.500,00
B 5. Relazione geologica	€ 1.800,00
B 6. Collaudo statico	€ 1.000,00
B 7. Oneri UTC	€ 3.705,00
B 8. Contributo Cassa	€ 1.328,96
B 9. IVA su spese tecniche	€ 7.601,65
B10. lavori in economia e/o somministrazioni su fattura	€14.745,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.069,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 220.000,00

- che con propria determinazione n. 38 del 14.04.2014 è stato approvato il 2° Sal dell'importo di € 112.378,92 comprensivi di o.s. e liquidato il 2° certificato pagamento per € 73.398,00 comprensivi di o.s. oltre IVA ;

DATO ATTO

che a lavori ultimati, l'Ufficio di Direzione tecnica, ha rimesso gli atti di contabilità finale corredati, tra l'altro, dal certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO

- che con verbale del 19.09.2013 i lavori venivano consegnati alla ditta appaltatrice
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 800 giorni dalla data di consegna con scadenza entro il termine ultimo del 01.12.2014
- che per effetto della perizia di variante e di due sospensioni durante il corso dei lavori per avverse condizioni atmosferiche il nuovo termine di ultimazione veniva fissato al 16.10.2014
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile secondo i patti contrattuali come da verbale di ultimazione in data 14.10.2014
- che gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;
- che non risulta che l'appaltatore abbia eseguito cessione di crediti per i lavori di che trattasi;
- che l'importo a credito della ditta appaltatrice, come desunto dai documenti contabili, ammonta a € 5.392,12 oltre IVA
- che l'impresa appaltatrice ha firmato, senza riserva alcuna, sia gli atti di contabilità finale che il Certificato di Regolare Esecuzione come predisposti dall'Ufficio di Direzione lavori riconoscendone, di conseguenza, le risultanze;
- che ai sensi delle vigenti normative, si rende necessario approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione in questione, liquidando, nel contempo, quanto ancora spettante all'Impresa appaltatrice ed agli altri soggetti che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione degli interventi;

Riconosciuta la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;

Ritenuto in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia, di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e alle relative conseguenti liquidazioni

Visto il D.Lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO, in dipendenza delle risultanze economiche degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione nonché delle altre spese approvate e liquidate anche nel corso dei lavori di che trattasi, del quadro economico finale dell'opera come appresso:

A) LAVORI	
A 1. Importo netto lavori a misura	€ 115.706,12
A 2. Oneri sicurezza	€ 13.224,00
TOTALE LAVORI	€ 128.930,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori	€ 28.364,63
B 2. Progettazione e DL	€ 25.00,00
B 3. CSE	€ 3.924,00
B 4. Calcoli in c.a.	€ 1.500,00
B 5. Relazione geologica	€ 1.500,00
B 6. Collaudo statico	€ 950,00
B 7. Oneri UTC	€ 3.705,00
B 8. Contributo Cassa	€ 1.328,96
B 9. IVA su spese tecniche	€ 7.601,65
B10. lavori in economia e/o somministrazioni su fattura	€14.795,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.069,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 220.000,00

2. DI APPROVARE, per le ragioni e motivazioni esposte in narrativa, che puntualmente si richiamano, gli atti di contabilità finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Lavori di completamento " Parco Naturale" . GIG: 4858226EE8", eseguiti dall'Impresa Sacco Giovanni con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Mar Tirreno, 57

, ammontanti a complessivi € 128.930,12 al netto del ribasso contrattuale e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza ;

3. DI PRENDERE ATTO che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili incluso lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione senza apporre riserve e eccezione alcuna;

4. DI LIQUIDARE, in dipendenza dell'approvazione di cui all'art. 1), all'Impresa suddetta il saldo di ogni sua spettanza determinato in complessivi € 5.392,12 oltre IVA ;

5. di liquidare e pagare all'arch. Giuseppe Milano il corrispettivo di € 950,00 oltre IVA e Cassa per la redazione del collaudo statico (certificato depositato presso il Genio Civile di Avellino prot. n. 73320 del 3.02.2015)

6. di liquidare e pagare all'arch. Nicola Zarra il corrispettivo di € 3.924,00 oltre IVA e contributo Cassa per le prestazioni professionali di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

7. di liquidare e pagare all'arch. Maria Luisa Barcaccia il corrispettivo di € 1.500,00 oltre IVA e Cassa a saldo per le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e calcoli in c.a.;

8. di pagare e liquidare all'UTC a saldo per oneri di cui all'art. 92 del D.Lvo 163/2006 la somma di € 354,92 da ripartire secondo le aliquote di cui al vigente Regolamento e cioè : € 291,14,00 al geom. Buscetto Gerardo in qualità di responsabilità di RUP, € 36,39 al dipendente Rosario Di Pietro Marino in qualità di collaboratore e € 36,39 all'ing. Giuseppe Graziano in qualità di collaboratore ;

9. di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare a presentazione delle fatture secondo le modalità ivi indicate e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale ;

10. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura al cap. 313300/1 b. 2015 rr.pp. in corso di predisposizione ;

11. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.

- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 18.06.2015

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 43 DEL 18.06.2015

Reg. gen. N.

OGGETTO: Lavori di completamento " Parco Naturale" . GIG: 4858226EE8

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 313300 / 1

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 26/06/2015 AL 11/07/2015
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

Alfredo Stegalle