

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. **082743021** fax **43081**)  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 12 DEL 10/03/16

Reg. gen. N. 30 del 10/03/16

OGGETTO: Lavori di sistemazione di un'area urbana ex 104 . CUP : D43E0900080002; CIG 5017524FC6 . Approvazione stato finale, CRE e liquidazioni .

**IL RESPONSABILE DELL'UTC**

**Premesso che:**

- con provvedimento di Giunta Comunale n° 24 del 14 marzo 2013, esecutivo, è stato approvato - a tutti gli effetti di legge – il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione area urbana " , redatto dall'arch. Giuliana Rotonda , nell'importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 104.287,50 per lavori a base d'appalto ( € 103.686,46 assoggettabili a ribasso ed € 601,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ) finanziato con mutuo C.DD.PP. pos. n. 4549053 assistito da contributo regionale ai sensi della L.R. 51/1978 ;
- con contratto rep. n. 332 del 14 marzo 2014 sono stati appaltati all'Impresa " coop. SALIX srl" con sede in Calitri i lavori di cui sopra, al prezzo netto di appalto di euro 68.732,72 pari all'importo a base d'asta di euro 103.686,46 al netto del ribasso d'asta del 33,711 % offerto in sede di aggiudicazione, aumentato degli oneri della sicurezza pari a euro 601,04 ;
- con propria determina n. 29/2014 è stata approvata perizia di variante per l'importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 71.365,63 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,711% , € 621,10 per o.s., € 1.207,31 per o.s.i. e € 66.805,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n. 68 del 18.08.2014 è stato approvato il 1° SAL dell'importo di € 47.086,91 di cui € 42.192,90 per lavori al netto , € 367,20 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti e € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 51.960,84 di cui € 41.980,99 per lavori al netto , € 367,20 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti , € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione e € 5.085,84 per IVA ( fattura n.11 del 15.07.2014);
- con propria determina n. 45/2015 è stato approvato il II° SAL di € 76.513,17 di cui € 71.365,26 per lavori al netto , € 621,10 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti e € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione ;

**DATO ATTO**

Che, a lavori ultimati, la direzione lavori ha rimesso gli atti di contabilità finale corredati, tra l'altro, dal certificato di regolare esecuzione;

**CONSIDERATO**

- che l'impresa appaltatrice ha firmato, senza riserva alcuna, sia gli atti di contabilità finale che il Certificato di Regolare Esecuzione come predisposti dall'Ufficio di Direzione lavori riconoscendone, di conseguenza, le risultanze;
- che ai sensi delle vigenti normative, si rende necessario approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione in questione, liquidando, nel contempo, quanto ancora spettante all'Impresa appaltatrice ed agli altri soggetti che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione degli interventi;
- che l'importo a credito della ditta appaltatrice, come desunto dai documenti contabili, dedotti gli acconti corrisposti pari a € 76.156,00 ammonta a € 12.423,31 di cui € 357,17 oltre IVA per lavori e € 12.066,14 per somministrazioni in economia;
- che gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;

**Riconosciuta** la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;

**Ritenuto** in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia , di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e alle relative conseguenti liquidazioni

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

**DETERMINA**

1)DI APPROVARE, per le ragioni e motivazioni esposte in narrativa, che puntualmente si richiamano, gli atti di contabilità finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di " sistemazione di un'area urbana ex 104 " , eseguiti dall'Impresa Cooperativa SALIX srl di Calitri (AV) , ammontanti a complessivi € 88.579,31 di cui € 71.365,26 per

lavori al netto , € 621,10 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti , € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione e € 12.066,14 per lavori in economia ;

2)DI PROCEDERE, in dipendenza delle risultanze economiche degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione nonché delle altre spese approvate e liquidate anche nel corso dei lavori di che trattasi, all'assestamento del Quadro Economico finale dell'opera come appresso:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |                     |
| A 1. Importo netto lavori a misura                             | € 71.365,26         |
| A 2. Oneri sicurezza   | € 621,10            |
| A 3. Oneri sicurezza ind.                                      | € 1.207,31          |
| <b>TOTALE LAVORI</b>   | <b>€ 73.153,67</b>  |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                 |                     |
| B 1. Iva sui lavori  | € 7.319,40          |
| B 2. Progettazione e DL  | € 12.016,40         |
| B 3. lavori in economia per realizzazione monumento            | € 12.066,12         |
| B 4. fornitura e/o anticipazione su fattura-blocchi di pietra- | € 8.300,00          |
| B 5. Ideazione e progettazione monumento agli emigranti        | € 8.500,00          |
| B 6. Oneri scarica   | € 3.319,50          |
| B 7. Oneri UTC   | € 2.680,00          |
| B 8. IVA e Contributo Cassa su spese tecniche                  | € 3.305,00          |
| B 9. IVA su B3,B4,B5   | € 4.910,00          |
| B.10 Lavori e/o forniture su fattura                           | € 4.489,91          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                             | <b>€ 66.906,33</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                      | <b>€ 140.000,00</b> |

3)DI LIQUIDARE, in dipendenza dell'approvazione di cui all'art. 1), all'Impresa suddetta il saldo di ogni sua spettanza determinato in complessivi € 13.665,62 di cui € 1.242,33 per IVA giusta fatture n. 4 del 06.08.2014 di € 392,89 e n. 3 del 30.06.2015 di € 13.272,73 ;

4) di liquidare e pagare all'arch. Giuliana Rotonda a saldo per le prestazioni professionali rese la somma di € 4.179,06 di cui € 160,66 per contributo Cassa , giusta fattura n. 1 del 23.09.2015 IVA esente;

4) di procedere con separato atto alla liquidazione e al pagamento a favore dell'UTC degli oneri di cui all'art. 92 del D.Lvo 163/2006 ;

5) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP. pos. n. 4549053 previe le verifiche di regolarità di rito ;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 17.844,68 trova copertura al cap. 311400/0 bilancio 2015 rr.pp. ;

7) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:


- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.

- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC  
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. 082743021 fax 43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 12 DEL 10/03/16

Reg. gen. N. 30 del 10/03/16

OGGETTO: Lavori di sistemazione di un'area urbana ex 104 . CUP : D43E09000080002; CIG 5017524FC6 . Approvazione stato finale, CRE e liquidazioni.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano  
.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

.....  
RGF

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 311400/0 RR.PP.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 14/03/2016 AL 29/03/2016.  
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....  
ALFONSO DE LUCA

.....  
RGF