

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **92** DEL 19.11.2014

Reg. gen. N. *215 del 25.11.14*

OGGETTO: Lavori di recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato . Approvazione stato finale, CRE e liquidazioni . CIG: 39873522F6

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con provvedimento di Giunta Comunale n° 10 del 12 gennaio 2008 è stato approvato - a tutti gli effetti di legge - il progetto esecutivo dei lavori di " *recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato* " , redatto dall'UTC , per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 65.000,00 a base d'appalto (€ 64.100,00 assoggettabili a ribasso ed € 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) finanziati con mutuo Cassa DD.PP. 4523228 assistito da contributo regionale ai sensi della LR51/1978;
- con contratto rep. 331 del 6.03.2014 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 10.03.2014 detti lavori sono stati affidati alla ditta " Partenio Costruzioni srl " con sede in Pannarano (BN) per il prezzo di € 42.723,93 al netto del ribasso d'asta del 33,348% oltre oneri per la sicurezza per € 900,00;
- con propria determinazione n. 34/2014 è stata approvata perizia di variante per l'importo netto dei lavori di € 52.275,06 di cui € 51.375,06 per lavori e € 900,00 per oneri della sicurezza;
- con propria determinazione n. 35/2014 è stato approvato il 1° sal dei lavori in oggetto di € 25.426,67 di cui € 24.894,78 per lavori al netto e € 531,89 per oneri della sicurezza e liquidato e pagato a favore della ditta appaltatrice - Partenio Costruzioni srl P.IVA 01185010624 - il 1° certificato di pagamento di € 27.829,49 IVA compresa (fattura n.07 del 7.03.2014);
- con propria determinazione n. 49/2014 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in oggetto di € 51.603,06 di cui € 50.706,06 per lavori al netto e € 897,00 per oneri della sicurezza e pagato a favore della ditta appaltatrice - Partenio Costruzioni srl P.IVA 01185010624 - il 2° certificato di pagamento di € 28.933,87 IVA compresa (fattura n.11 del 20.05.2014);

DATO ATTO

che a lavori ultimati, l'Ufficio di Direzione tecnica, ha rimesso gli atti di contabilità finale corredati, tra l'altro, dal certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO

- che l'impresa appaltatrice ha firmato, senza riserva alcuna, sia gli atti di contabilità finale che il Certificato di Regolare Esecuzione come predisposti dall'Ufficio di Direzione lavori riconoscendone, di conseguenza, le risultanze;
- **che** ai sensi delle vigenti normative, si rende necessario approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione in questione, liquidando, nel contempo, quanto ancora spettante all'Impresa appaltatrice ed agli altri soggetti che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione degli interventi;
- che l'importo a credito della ditta appaltatrice, come desunto dai documenti contabili, ammonta a € 11.622,00 oltre IVA
- che gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;
- che non risulta che l'appaltatore abbia eseguito cessione di crediti per i lavori di che trattasi;

Riconosciuta la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati;

Ritenuto in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia , di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e alle relative conseguenti liquidazioni

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le ragioni e motivazioni esposte in narrativa, che puntualmente si richiamano, gli atti di contabilità finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato " (C.I.G.- 39873522F6)", eseguiti dall'Impresa Partenio Costruzioni srl con sede in Pannarano (BN) alla via Indipendenza 115 – C.F. 02150720643 – P.IVA 01185010624 - , ammontanti a complessivi € 63.225,06 al netto del ribasso contrattuale e comprensivi degli oneri per l'attuazione della sicurezza ;

2. DI PROCEDERE, in dipendenza delle risultanze economiche degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione nonché delle altre spese approvate e liquidate anche nel corso dei lavori di che trattasi, all'assestamento del Quadro Economico finale dell'opera come appresso:

A) LAVORI	
A 1. Importo netto lavori a misura	€ 51.375,06
A 2. Oneri sicurezza	€ 900,00
TOTALE LAVORI	€ 52.275,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori	€ 5.227,51
B 2. lavori in economia : lista n.1 del 10.03.2014	€ 5.000,00
B.3. somministrazioni su fattura: fattura n. 22 del 15.09.2014 emessa dalla ditta Appalti Generali srl	€ 5.950,00
B 4. IVA su B 2. e B.3	€ 2.409,00
B 5. Oneri UTC	€ 1.559,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.146,10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 72.421,16
C) Economie di gara	€ 7.578,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 80.000,00

3. DI LIQUIDARE, in dipendenza dell'approvazione di cui all'art. 1), all'Impresa suddetta il saldo di ogni sua spettanza determinato in complessivi **€ 11.622,00 oltre IVA** (fattura n. 19 del 15.09.2014 di € 7.259,00 di cui € 1.309,00 per IVA e fattura n. 16 del 26.06.2014 di € 6.239,20 di cui € 567,20 per IVA) ;

4) di pagare e liquidare all'UTC per oneri di cui all'art. 92 del D.Lvo 163/2006 la somma di € 1.559,59 da ripartire secondo le aliquote di cui al vigente Regolamento ;

5) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare la fattura n. e la fattura secondo le modalità ivi indicate e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e accredito dei fondi da parte della Cassa DD.PP.;

5) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura all'intervento n. 2080101 cap. 43 bi. 2014 rr.pp. ;

6) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.

- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 19.11.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **92** DEL 19.11.2014

Reg. gen. N. **215** del 25.11.14

OGGETTO: Lavori di recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato . Approvazione stato finale, CRE e liquidazioni . CIG: 39873522F6

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis 20/11/2014

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 2080101/43

Morra De Sanctis, li 20/11/2014

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 26/11/2014 AL 11/12/2014..
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSAGGERO



[Handwritten signature]