

ELENCO LAVORAZIONI

Di seguito sono riportate le fasi lavorative con relative sotto-fasi.

Per ogni fase è stato stimato il numero di giorni lavorativi, i quali sono da intendere soggetti a variazione, in base all'evolversi della realizzazione dell'opera.

ALLESTIMENTO CANTIERE - 10 giorni

1. Tracciamento del cantiere
2. Recinzione cantiere
3. Montaggio baracche di cantiere
4. Viabilità e segnaletica cantiere
5. Realizzazione impianto elettrico di cantiere

OPERE DI SBANCAMENTO – 20 giorni

1. Scarico macchina di movimento terra
2. Preparazione allo sbancamento dello scavo
3. Sbancamento e trasporto alla discarica del terreno

OPERE STRUTTURALI e MURARIE – 15 giorni

1. Realizzazione area campo polivalente
2. Getto del conglomerato
3. Disarmo delle casseforme

OPERE IMPIANTISTICHE – 15 giorni

1. Posa tubazioni, corrugati e pozzetti di ispezione
2. Realizzazione imp. Elettrico
3. Realizzazione imp. Idrico

OPERE DI SISTEMAZIONE – 15 giorni

1. Realizzazione di viali pedonali
2. Realizzazione recinzione
3. Piantumazione

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – 5 giorni

CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE

