

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 01 DEL 28/01/2015

Reg. gen. N. 2 del 30.01.15

OGGETTO: Lavori di restauro e recupero funzionale del Castello Biondi Morra - L.R. 26/2002- Assestamento quadro economico.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Vista la proposta del RUP Di Pietro Rosario di seguito riportata;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 05/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico finale dei lavori di restauro e recupero funzionale del castello Biondi Morra - L.R. 26/2002- come riportato nella proposta del RUP Di Pietro Rosario di seguito riportata ;

2. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 28.01.2015

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

30/01/2015 AL 15/02/2015

IL SEGRETARIO

MESSE






COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

Spett. Le Giunta

SEDE

392
27.1.2015

Al Responsabile dell'UTC



OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO "BIONDI MORRA" - Legge Regionale n° 26/2002 - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO

Il sottoscritto Rosario Marino Di Pietro, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto indicati, considerata la necessità di assestare il quadro economico finale relativo ai lavori di che trattasi, in uno alla presente trasmette gli atti per i provvedimenti di competenza.

Distinti ossequi,

PREMESSO:

- che i lavori di restauro e recupero del Castello Biondi Morra - Legge Regionale n° 26/2002 - sono stati finanziati per un importo di € 2.000.000,00 nell'ambito del POR Campania 2000-2006 Asse II Misura 2.1 - PIT " La Valle dell'Ofanto" - codice P.I.: I CMS 00 ;
- che il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, è stato redatto dall'arch. Michele Carluccio e dall'arch. Donato Tartaglia ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24/02/2006 con il seguente quadro economico rimodulato con D.G.C. n. 48 del 30.11.2007:

	<i>in EURO</i>
	€
A) Lavori a base d'asta in c.t.	1.252.121,12
B) Oneri per la sicurezza	120.064,60
<i>Somma</i>	<i>1.372.185,72</i>
<i>A detrarre ribasso d'asta del 26,286 %</i>	<i>329.132,56</i>
<i>Resta l'importo netto</i>	<i>1.043.053,16</i>
C) Somme a disposizione:	
1. Liste in economia - s.a.-	95.000,00
2. Forniture, arredamento ed att.	87.500,00
3. imprevisti	89.049,07
4. ex art. 26 comma 4 L. 109/1984	0
5. spese tecniche	99.735,72
6. spese di supporto	27.433,70
7. spese per pubblicità	2.400,00
8. incentivo UTC	20.582,78
9. spese tecniche per collaudi	14.500,00
10. IVA sui lavori 10%	104.305,32
11. contributi previdenziali	2.833,59
12. IVA su spese tecniche 20%	28.902,60
13. IRAP e cassa per RUP	873,59
14. IVA su arredi e att. 20%	17.500,00
15. Totale somme a disposizione	<i>590.626,38</i>
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	<i>1.633.679,54</i>
Economia di gara	<i>366.320,46</i>
Importo progetto approvato	<i>2.000.000,00</i>

- che con Determinazione Dirigenziale n° 205 reg. gen. del 22/12/2006 codesti lavori venivano affidati, in seguito alla gara di appalto effettuata con il sistema della procedura aperta e con un ribasso del 26,286 %, alla Ditta "CO.GE.DI" con sede in Afragola per l'importo netto contrattuale pari ad € 1.043.053,16 di cui, € 922.988,56 per lavori ed € 120.064,60 per oneri della sicurezza (giusto Contratto di Appalto in data 26/03/2007 rep. interno n° 122 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 27.03.2007 al n. 532);
- **che** i lavori hanno avuto inizio in data 23/04/2007
- che con determina n. 54 del 12.06.2008 è stata approvata una perizia di variante senza aumento di spesa;
- **che** è stata prodotta dall'Ufficio della Direzione Lavori una seconda perizia di variante debitamente motivata le cui ragioni sono riportate nella allegata relazione tecnica e qui si intendono integralmente trascritte ;
- **che** la variante innanzi indicata era configurata nell'art. 132 comma 1 lettera c) prima parte e comma 3 seconda parte del DLgs n° 163/2006 e s.m.i.;
- **che** la spesa prevista nella perizia innanzi detta rimaneva invariata rispetto a quella rimodulata ed approvata dalla G.C.;
- **che detta** seconda variante veniva approvata con Determina Dirigenziale n° 97 del 14.11.2008 con il seguente quadro economico di spesa:

	<i>in EURO</i>
	€
A) Lavori a base d'asta in c.t.	1.502.545,34
B) Oneri per la sicurezza	144.077,52
<i>Sommano</i>	<i>1.646.622,86</i>
<i>A detrarre ribasso d'asta del 26,286 %</i>	<i>394.959,07</i>
<i>Resta l'importo netto</i>	<i>1.251.663,79</i>
C) Somme a disposizione:	
1. Liste in economia - s.a.-	95.000,00
2. Forniture, arredamento ed att.	87.500,00
3. imprevisti	106.585,88
4. ex art. 26 comma 4 L. 109/1984	0
5. spese tecniche	119.682,87
6. spese di supporto	32.932,44
7. spese per pubblicità	2.400,00
8. incentivo UTC	32.932,46
9. spese tecniche per collaudi	17.400,00
10. IVA sui lavori 10%	125.166,38
11. contributi previdenziali	3.400,31
12. IVA su spese tecniche 20%	34.683,12
13. IRAP e cassa per RUP	1.397,74
14. IVA su arredi e att. 20%	17.500,00

15. Totale somme a disposizione	676.854,20
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	1.928.517,99
Economia di gara	71.482,01
Importo progetto approvato	2.000.000,00

- **VISTO** lo stato finale dei lavori così come deducibile dagli atti prodotti dalla Direzione dei Lavori e debitamente firmati dall'impresa, collaudati dal collaudatore tecnico amministrativo e acclarati dal RUP che, riflettono i seguenti importi dei lavori eseguiti dall'impresa:

Totale lordo dei lavori a misura	€ 1.642.833,32
Di cui per oneri sicurezza su lavori	€ 143.745,93
A detrarre ribasso d'asta 26,286% su importo lavori depurati degli oneri di sicurezza	€ 394.050,11
Resta importo netto	€ 1.105.037,28
A sommare liste operai e mezzi d'opera per lavori in economia	€ 21.873,73
Totale netto lavori	€ 1.270.656,94

PERTANTO,

Si propone di assestare, il quadro economico finale, per le motivazioni innanzi espresse nel modo seguente:

	<i>in EURO</i>
	€
A) Lavori a base d'asta in c.t.	1.499.087,39
B) Oneri per la sicurezza	143.745,93
<i>Sommano</i>	<i>1.642.833,32</i>
<i>A detrarre ribasso d'asta del 26,286 %</i>	<i>394.050,11</i>
<i>Resta l'importo netto</i>	<i>1.248.783,21</i>
C) Somme a disposizione:	
1. Liste in economia - s.a.-	22.409,22


2. Lavori in economia e forniture varie	287.618,30
3. imprevisti	0
4. ex art. 26 comma 4 L. 109/1984	0
5. spese tecniche	119.682,87
6. spese di supporto	32.932,44
7. spese per pubblicità	2.400,00
8. incentivo UTC	32.932,46
9. spese tecniche per collaudi	17.400,00
10. IVA sui lavori 10%	124.878,32
11. contributi previdenziali	3.400,31
12. IVA su spese tecniche 20%	34.683,12
13. IRAP e cassa per RUP	1.397,74
14. Totale somme a disposizione	679.734,78
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	1.928.517,99
Economia di gara	71.482,01
Importo progetto approvato	2.000.000,00

QUOTA AFFERENTE POR CAMPANIA e QUOTA AFFERENTE IL COMUNE:

	Tot. in EURO €	QUOTA POR 75 % della Spesa	QUOTA COMUNE 25 % della Spesa
A) Lavori a base d'asta in c.t.	1.499.087,39	1.124.315,54	374.771,85
B) Oneri per la sicurezza	143.745,93	107.809,45	35.936,48
<i>Sommano</i>	1.642.833,32	1.232.124,99	410.708,33
<i>A detrarre ribasso d'asta del 26,286 %</i>	394.050,11	295.537,58	98.512,53
<i>Resta l'importo netto</i>	1.248.783,21	936.587,41	312.195,80
C) Somme a disposizione:			
1. Liste in economia - s.a.-	22.409,22	16.806,92	5.602,31
2. Lavori in economia e forniture varie	287.618,30	215.713,73	71.904,58
3. imprevisti	0	0	0
4. ex art. 26 comma 4 L. 109/1984	0	0	0
5. spese tecniche	119.682,87	89.762,15	29.920,72
6. spese di supporto	32.932,44	24.699,33	8.233,11

7. spese per pubblicità	2.400,00	1.800,00	600,00
8. incentivo UTC	32.932,46	24.699,33	8.233,12
9. spese tecniche per collaudi	17.400,00	13.050,00	4.350,00
10. IVA sui lavori 10%	124.878,32	93.658,74	31.219,58
11. contributi previdenziali	3.400,31	2.550,23	850,08
12. IVA su spese tecniche 20%	34.683,12	26.012,34	8.670,78
13. IRAP e cassa per RUP	1.397,74	1.048,31	349,44
14. Totale somme a disposizione	679.734,78	509.801,09	169.933,70
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	1.928.517,99	1.446.388,49	482.129,50
Economia di gara	71.482,01	53.611,51	17.870,50
Importo Totale	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00

Morra De Sanctis, 27 gennaio 2015


 IL RUP

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 01 DEL 28/01/2015

Reg. gen. N. 2/3001.15


OGGETTO: Lavori di restauro e recupero funzionale del Castello Biondi Morra - L.R. 26/2002- Assestamento quadro economico.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.


- Parere in ordine alla regolarità tecnica : 


Morra de Sanctis

ing. 


- Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Morra De Sanctis





- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 

Morra De Sanctis, li

