

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.43 del 28/09/17

Reg. gen. N. 146 del 28/09/17

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2. Approvazione modifica al contratto rep. 358/2017.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- che con D.G.C. n. 43 del 22.05.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali " per l'importo complessivo di €410.000,00 di cui € 331.571,17 per lavori a base d'asta , comprensivi di € 6.771,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 78.428,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con propria determinazione n. 25 del 03.04.2015 ad oggetto "Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali . Determina a contrarre - art. 11 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. CUP: D43D14001770004 " si stabilì , per l'affidamento dei lavori in argomento , il ricorso alla procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e venne approvato lo schema di bando di gara;
- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, (albo pretorio e sito internet del Comune di Morra de Sanctis dal 15.04.2015 all'11.05.2015) stabilisce che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa art. 83 del D.Lvo 163/2006 ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovrà attenersi la commissione giudicatrice nominata dal Comune ;
- che con contratto rep. 358 del 02.02.2017 i lavori sono stati affidati alla ditta Caputo e figli srl di Palomonte per l'importo di € 293.057,09, detratto il ribasso d'asta del 9,773%, per lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 6.771,40;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 03 novembre 2016 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 150 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il 02 aprile 2017;
- che con propria determinazione n. 49 del 27.06.2017 veniva approvata perizia di variante senza aumento di spesa;
- che con propria determinazione n. 58 dell'11.07.2017 veniva approvato il 1° SAL dell'importo complessivo di € 278.136,59 oltre IVA e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 304.452,17 di cui € 27.677,50 per IVA in regime di scissione dei pagamenti;

Dato atto

- che in data 06/09/2017 Prot. 4033, il direttore dei lavori , sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori di che trattasi, composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnico descrittiva;
- 2) Computo metrico estimativo in variante;
- 3) Quadro comparativo di confronto economico;
- 4) Schema atto di sottomissione;

- che a seguito della sottoscrizione ed approvazione della perizia di variante di che trattasi l'importo contrattuale viene rideterminato in €. 278.135,19 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA di Legge e che tale ragione identifica la fattispecie di una variante in diminuzione dei lavori, prevista dall'art. 162 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., finalizzata anche al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

-che la ditta Caputo e figli srl , con sede in Palomonte ha sottoscritto, per accettazione, tutti gli elaborati facenti parte della perizia di variante di che trattasi in uno allo schema di sottomissione senza sollevare alcuna riserva;

Rilevato che la minore spesa contrattuale è pari a € 21.201,72 e quindi entro il quinto d'obbligo ;

Acquisiti

- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 163/2006

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di " completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2 " , redatta dal direttore dei lavori geom. Vitiello Pierino , composta degli elaborati richiamati in premessa, che determina un importo netto contrattuale per lavori di €. 278.135,19 oltre IVA di Legge;

2. DI PRENDERE ATTO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al quadro economico del progetto esecutivo pari ad €. 410.000,00, approvato con D.G.C. n. 43/2014

3. DI APPROVARE il nuovo quadro economico della spesa come di seguito articolata :

A) LAVORI:

-Lavori al netto del ribasso d'asta 9,773%	€ 271.363,79	
-Oneri della sicurezza diretti	€ 2.697,64	
-Oneri della sicurezza indiretti	€ 4.073,76	
TOTALE LAVORI		€ 278.135,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori	€ 27.813,52	
-Oneri tecnici	€ 31.000,00	
-IVA e Cassa su oneri tecnici	€ 8.332,80	
-Indagini e perizia geologica, calcoli in c.a. e collaudo	€ 3.500,00	
-Smaltimenti e, caratterizzazioni e imprevisti	€ 5.651,57	
- Oneri UTC	€ 6.630,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 82.927,89

TOTALE A) +B)

€ 361.063,08

C) ECONOMIE RISPETTO ALLO STANZIAMENTO INIZIALE

€ 48.936,92

TOTALE GENERALE

€ 410.000,00

4) di dare atto che la spesa è imputata al cap 323302/1 rr.pp.;

5) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC
ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 43 del 28/09/17

Reg. gen. N. 146 del 28/09/17

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2. Approvazione modifica al contratto rep. 358/2017.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

.....
DEP

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

.....
///

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 28/09/2017 AL 13/10/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

MESSO

