

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 30 DEL 15.04.2013

Reg. gen. N. *61 del 16.04.13*

OGGETTO: Lavori di sistemazione area retrostante Casa Comunale – parco giochi- spazi circostanti- . Approvazione perizia di variante

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 150.000,00 finanziati con contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 279 del 18.05.2012 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 14.09.2012 al n. 186 i lavori venivano affidati alla ditta Goffredo Michele di Colliano (SA) per l'importo di € 82.727,94 di cui € 81.293,20 per lavori , € 1.434,74 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- che a seguito delle risultanze della gara di appalto il quadro economico di spesa risulta :

A) LAVORI	
A1.a Lavori al netto del ribasso d'asta del 31.991%	€ 81.293,20
A.1.b Lavori per l'attuazione piano sicurezza	€ 1.434,74
TOTALE	€ 82.727,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA sui lavori 10%	€ 8.272,79
B2. Spese generali (progettazione e direzione lavori)	€ 4.767,60
B3. Oneri su spese generali (IVA e Cassa)	€ 1.182,36
B4. Imprevisti/accontanamento	€ 1.919,37
B5. Incentivo UTC	€ 2.420,00
B6. Lavori in economia e/o anticipazioni su fattura	€ 13.051,24
B7. economie di gara	€ 35.658,70
TOTALE	€ 67.272,06
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 150.000,00

Considerato che

- con D.G.C. n. 27 del 14.03.2013 ha espresso parere favorevole in merito alla perizia di variante redatta dalla D.L.;

Vista

- la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Rosario Ferrara in atti prot. n. 5545 del 31.10.2012 costituita dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica e quadro economico
- b) planimetria generale
- c) computo metrico
- d) quadro comparativo
- e) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Preso atto che

- detta perizia di variante rientra da quanto si evince dalla relazione tecnica della D.L., nella casistica di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lvo 163/2006

- il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	€ 164.769,42
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 2.801,08
a detrarre ribasso del 31.991% su € 161.968,34	€ 51.815,29
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 112.954,13
TOTALE LAVORI	€ 112.954,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 10%	€ 11.295,41
B 2. Oneri tecnici	€ 11.587,41
B 3. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	€ 2.994,19
B 4. Oneri UTC	€ 3.295,00
B 5. Lavori in economia e/o forniture su fattura	€ 7.873,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.045,87
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00

17/04/2013 02/05/2013
Goffredo Michele

ATTESO

- che la Perizia di variante tecnica e suppletiva eccede il quinto d'obbligo e trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie dell'appalto originario;
- che è necessario stipulare un atto aggiuntivo ed approvarne lo schema;

VISTO

- lo schema di atto aggiuntivo predisposto dalla D.L. e debitamente sottoscritto dall'appaltatore

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di " sistemazione area retrostante Casa Comunale – parco giochi e spazi circostanti- ", come predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Rosario Ferrara , con studio tecnico sito in Avellino al c.so Europa,185 ,composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3. di dare atto che:
 - la perizia di variante è stata accettata, mediante sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, dalla ditta appaltatrice dei lavori in argomento;
 - la perizia di variante eccede il quinto d'obbligo e trova copertura nell'ambito delle economie dell'appalto originario
 - si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo , nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
 - la spesa è imputata al cap. 315/1 rr.pp.;
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
 -

Morra De Sanctis 15.04.2013



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 30 DEL 15.04.2013

Reg. gen. N. 61 del 16.04.13

OGGETTO: Lavori di sistemazione area retrostante Casa Comunale – parco giochi- spazi circostanti . Approvazione perizia di variante

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Craziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

.....