

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
 Provincia di Avellino
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 N. 34 DEL 02.04.2014

Reg. gen. N. *63 del 03.04.14*

OGGETTO: Lavori di recupero e sistemazione spazi aree pubbliche Centro Abitato. Approvazione perizia di variante

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

- che con provvedimento di Giunta Comunale n° 10 del 12 gennaio 2008 è stato approvato - a tutti gli effetti di legge – il progetto esecutivo dei lavori di “ *recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato* ” , redatto dall'UTC , per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 65.000,00 a base d'appalto (€ 64.100,00 assoggettabili a ribasso ed € 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) finanziati con mutuo Cassa DD.PP. 4523228 assistito da contributo regionale ai sensi della LR51/1978;
- con contratto rep. 331 del 6.03.2014 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 10.03.2014 detti lavori sono stati affidati alla ditta “ Partenio Costruzioni srl ” con sede in Pannarano (BN) per il prezzo di € 42.723,93 al netto del ribasso d’asta del 33,348% oltre oneri per la sicurezza per € 900,00;
- che a seguito delle risultanze della gara di appalto il quadro economico di spesa risulta :

A) LAVORI	
A1.a Lavori al netto del ribasso d’asta del 33,348%	€ 42.723,93
A.1.b Oneri sicurezza	€ 900,00
TOTALE	€ 43.623,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA sui lavori	€ 4.362,39
B2 . Imprevisti/accontanamento	€ 700,00
B3. Incentivo UTC	€ 1.300,00
TOTALE	€ 6.362,39
Totale complessivo	€ 49.986,32
C) ECONOMIE DI GARA	€ 30.013,68
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 80.000,00

Considerato che

- l’Amministrazione con deliberazione della G.C. n. 28/2014 ha espresso parere favorevole sulla proposta di variante predisposta dalla D.L. ;

Vista

- la perizia di variante redatta dalla DL costituita dai seguenti elaborati:
 - a) relazione tecnica e quadro economico
 - b) planimetria generale
 - c) computo metrico
 - d) quadro comparativo
 - e) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Preso atto che

- detta perizia di variante rientra ,da quanto si evince dalla relazione tecnica della D.L., nella casistica di cui all’art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lvo 163/2006
- il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

A) LAVORI	
A 1. Importo netto lavori a misura	€ 51.375,06
A 2. Oneri sicurezza	€ 900,00
TOTALE LAVORI	€ 52.275,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori	€ 5.227,51
B 2. lavori in economia e/o somministrazioni su fattura	€ 5.000,00

B 3. IVA su B 2.	€ 500,00
B 4. Oneri UTC	€ 1.559,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.287,10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 64.562,16
C) Economie di gara	€ 15.437,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 80.000,00

ATTESO

- che il maggior importo per la Perizia di variante tecnica e suppletiva trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie dell'appalto originario;
- che è necessario stipulare atto di sottomissione ed approvarne lo schema;

VISTO

- lo schema di atto di sottomissione predisposto dalla D.L. e debitamente sottoscritto dall'appaltatore

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 3/2014

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii


Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare in esecuzione della D.G.C. n. 28/2014, la perizia di variante dei lavori di *"recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato"*, come predisposta dalla DL, composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3. di dare atto che:
 - la perizia di variante è stata accettata, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione, dalla ditta appaltatrice dei lavori in argomento;
 - la perizia di variante rientra nel quinto d'obbligo e trova copertura nell'ambito delle economie dell'appalto originario
 - si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso, secondo lo schema allegato alla perizia nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
 - la spesa è imputata all'intervento n. 2080101 cap. 43 bi. 2014 rr.pp. in corso di approvazione;
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
 - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 02.04.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 34 DEL 02.04.2014

Reg. gen. N. 63 del 03.04.14

OGGETTO: Lavori di recupero e sistemazione spazi aree pubbliche Centro Abitato. Approvazione perizia di variante

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis 3/4/2014

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 03/04/2014 AL 18/04/2014
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



Giuseppe Graziano